

工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学札幌団地基幹整備(本部ボイラー地区給水設備等)工事
工 期	平成29年 6月 23日～平成30年 3月 9日
進 捗 状 況	平成29年 10月31日現在 出来高 8%
	給水配管溶接
	共同溝内 消火配管
	共同溝内 給水配管・保温

工 事 写 真



給水配管溶接状況



共同溝内消火配管状況



共同溝内給水配管状況



共同溝内給水配管保温状況

工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学札幌団地基幹整備（本部系統暖房設備等）工事
工 期	平成29年 8月 2日～平成29年10月31日
進 捗 状 況	平成29年 10月31日現在 出来高 100%
	・ 蒸気配管更新

工 事 写 真



真空ポンプ更新完了



蒸気配管更新完了



蒸気配管更新完了



蒸気配管更新完了