

工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学創成科学研究棟（WPI）模様替工事
工 期	令和元年9月4日 ～ 至 令和2年2月28日
進 捗 状 況	令和元年12月27日現在 70% / 70%（実施/予定）
	4階 床OA設置
	5階 天井軽量下地組み
	屋上 機械基礎設置工事

工事写真



4階OA設置工事



5階LGS工事



屋上機械基礎防水工事



屋上機械基礎設鉄骨架台工事