

## 工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学病院分院（医療観察法病棟）基幹整備（排水等）工事
工 期	令和 1 年 11 月 7 日～令和 2 年 1 月 31 日
進 捗 状 況	令和 1 年12月27日現在 50.4 % / 85.0 %（実施/予定）
工 種	排水設備工
	管渠・Φ300
	マンホール設置

### 工 事 写 真



防護碎石（高さ）



防護碎石（幅）



リブ管布設



マンホール設置