

## 工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学総合研究棟（歯学系）改修工事
工 期	平成31年3月13日～令和2年2月28日
進 捗 状 況	令和元年12月31日現在 70%/75%（実施/予定）
	A棟1-3階内装仕上
	B棟内装撤去
	A棟外壁仕上工事、タイル補修工事

### 工 事 写 真



A棟3階内装仕上状況



A棟3階内装仕上状況



A棟2階内装仕上状況



A棟1階内装仕上状況