

工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学（臼尻）学生宿泊棟災害復旧工事
工 期	令和元年8月22日～令和2年1月31日
進 捗 状 況	令和元年12月27日現在 99.0%/94.5%（実施/予定）
	外 壁：玄関ポーチ踏面補修完了（外部改修全完了）
	内部1階：ひび割れ補修完了 塗装改修全完了
	浴室床防水及びタイル張替え完了（内部改修全完了）
	仮 設：足場及び仮設工事事務所等 撤去完了

工事写真



浴室 塗装及び床改修 完了状況



1階廊下 塗装完了状況



外部改修完了状況（東面）



外部改修完了状況（西面）