

工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学学修支援施設（百年記念会館）改修工事
工 期	令和元年10月8日～令和2年3月19日
進 捗 状 況	令和2年2月28日現在 93%/96%（実施/予定）
	・ 仮設工事：外部足場解体
	・ 内装工事：壁・天井PB類・化粧ケイカル類完了、床（長尺シート、フローリング）貼り完了、特別イベント1階大会議室のみ残
	・ 防水工事：3階、2階屋根防水完了 ・ 雑工事：家具類取付
	・ 塗装工事：内部塗装仕上げ塗り

工事写真



3階ロビー、ラウンジ床貼り完了



3階小会議室床貼り完了



1階レストラン フローリング貼り



外部足場撤去中