

工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学総合研究棟（歯学系）改修工事
工 期	平成31年3月13日～令和2年3月31日
進 捗 状 況	令和2年2月29日現在 90%/92%（実施/予定）
	A棟1階、B棟1・2階内装仕上
	ELV組立、A棟・B棟外装仕上工事
	A・B棟外壁タイル貼替え

工事写真



A棟1階内装仕上状況



B棟2階内装仕上状況



A棟北面足場解体後状況



A棟西面足場解体後状況